


आ.व.२०७८।०७९ मा कार्य आदेश नलिई कार्य सम्पन्न  
भई भुक्तानीको लागि पेश भएका भुक्तानी दिन बाँकी  
योजनाहरुको भुक्तानी सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन



०१५

२०८०, जेष्ठ-२५

मिति: २०८०।०२।२५

श्री नगर प्रमुख ज्यू,

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका,

जीतपुर, बारा ।

विषय: कार्यदिश नभई कार्यसम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन ।

आ.व.२०७८।०७९ मा वडा अध्यक्षको मौखिक निर्देशनमा विभिन्न वडाहरूमा सम्झौता तथा कार्यदिश बिना नै १८ वडा योजनाहरूको कार्य सम्पन्न भई भुक्तानीको लागि नगर कार्यपालिकाको योजना तथा बजेट शाखामा पेश भएकोमा भुक्तानीको कानुनी आधार नभएको र योजना कार्यान्वयन तथा भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया र कागजात पुरा नभएको कारण भुक्तानी नभई निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति बाट भुक्तानीको लागि अनेकन पटक निवेदन पेश भएको हुदाँ मिति २०७९ साल माघ ५ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको सातौँ बैठकको निर्णयानुसार गठित कार्यदललाई प्राप्त कार्यविवरण बमोजिम अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरि सिफारिस सहितको प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न राखि पेश गरेका छौँ ।

प्रतिवेदक

श्री सुकुमाया कुमारी

श्री दिपेन्द्र चौधरी

श्री बुद्ध कुमारी अधिकारी

श्री मोतिलाल राउत यादव

श्री संजय प्रसाद पटेल

श्री राम नरेश यादव

श्री बालाराम खड्का

## भाग १- परिचय

### नगरको पृष्ठभूमी:

नेपालको मध्य तराई क्षेत्रमा बुद्धकाल भन्दा पहिले देखिने नारायणीको पूर्व टिष्टा पारी सम्म र चुरे देखि हालको मध्य बिहार सम्म मिथिला गणराज्य रहेको थियो। नारायणीको पश्चिम राज्यतिर नगर राज्यहरू कोलिय र शाक्य गणराज्यहरूको एउटा शृङ्खलाने सुदुर पश्चिम सम्म अवस्थित थियो। बुद्धको जन्मसँग गासिएको कपिलवस्तु, लुम्बनी र रामग्राम जस्ता समृद्ध नगर राज्य तथा मिथिला रामग्राम जस्ता समबृद्ध र उन्नतीमा साकेत (अवध, अयोध्या) अधिराज्यका अधिपति प्रशोनजितका सन्तान र मगध अधिराज्यका सम्राट अज्ञात सत्रुको कुदृष्टिले वैशालीका लिच्छवी पावापुरीका मल्लहरू संगसंगै मिथिला देवी कपिलवस्तुसम्म ठुला साना सबै गणराज्यको अवनती तथा विकास क्रम शुरू भएको देखिन्छ। इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकिकरण अभियानमा बृटीश इस्ट ईन्डिया कम्पनीले पटक पटक विशाल नेपाल माथि आक्रमण गर्दा अग्रेजलाई यहि जीतपुरसिमरा उप-महानगरपालिका भित्र पर्ने जीतपुरका राज्य शैत्यले पराजित गर्न सहयोग गर्नुका साथै तिनका खरखजना पनि राज्य कोषमा दाखिला गरेका थिए। पृथ्वीनारायण साहले नेपालको एकिकरण अभियानमा अभियान बिथोल्न गरेको आक्रमणको विरुद्ध जीतपुरका जेठ रैयत कुर्मी सरदार महतोको नेतृत्वमा स्थानीय नागरिकहरूले परम्परागत हतियारको भरले अग्रेजी सेनालाई पराजित गरी तोप र बन्दुक हात पारेका थिए। जीतपुर संग टासीएको गढीमाईको प्राचिन पुजा स्थल आजपनि कायम छ। जीतपुर र परवानीपुर बीच भई बग्ने खोला किनारमा २००७ सालको कान्तिमा मुक्ति सेनाले राणाको फौजसित कठिन संघर्ष गरेको मूकसाक्षी परवानीपुर रेल्वे स्टेसन आज पनि कायम छ।

जीतपुर र सिमरा क्षेत्रलाई आधार बनाई जीतपुर सिमरा उप-महानगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो (सिमाना) पूर्वमा निजगढ न. पा. र कोल्हवी न. पा., पश्चिममा पर्सा जिल्ला, उत्तरमा मकवानपुर जिल्ला र दक्षिणमा परवानीपुर गाउँपालिका र कलैया उपमाहानगरपालिका रहेको छ। जीतपुरसिमरा उपमाहानगरपालिका बारा जिल्लाको नयाँ उपमाहानगरपालिकाको रूपमा २०७४ सालमा स्थापना भएको उपमाहानगरपालिका हो। बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया देखि देखि ४ कि. मी. दुरीमा रहेको छ। जीतपुरसिमरा उपमाहानगरपालिका कार्यालय वडा नं. ७ जीतपुरमा रहेको छ। यहाँ २९२११ घरधुरी र १९७८५० जनसंख्या रहेको छ। साबिकको पिपरासिमरा गाबिस, भवानीपुर जीतपुर गाबिस छातापिप्रा गाबिस, फत्तेपुर गाबिस, डुमर वाना

गाविस मिलेर गढीमाइ नगरपालिका बनेको छ । सोही गढीमाइ नगरपालिकामा हरैया गाविसको वडा नं १, मनहर्वा गाविसका १, २, ३, ७, ८, ९ गरी ५ वटा वडाहरू, इनर्वासिरा गाविस, अमलेखगन्ज गाविस, रामपुर टोकनी गाविसको वडा नं ३, प्रष्टोका गाविसको १ र २ वडाहरू थपिएर जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बनेको हो ।

### अध्ययनको पृष्ठभूमी:

सिमित साधन र स्रोतका बाबजुत अनेकन आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको संविधान बमोजिमका तीनै तहका सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो । जनताका आवश्यकता र चाहना अनेकन छन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत गरेका प्रतिबद्धताहरू धेरै हदसम्म पुरा भएको देखिदैन र गर्न सकिएको पनि छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय जनताको सुख दुख तथा आवश्यकता र पिडासंग साक्षात्कार गरिरहेका हुन्छन् । स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरू समक्ष आम जनताले आफ्ना आवश्यकताहरू, चाहानाहरू, पिडाहरूलाई सहयोग, योजना, आयोजना तथा कार्यक्रम मार्फत माग गरिरहेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना जनताको आवश्यकता पुरा गरिदिने, सुख-दुखमा साथ सहयोग गर्ने र पिडामा मलम लगाउने प्रतिबद्धताको बाधक भनेको सिमित रूपमा रहेको साधन स्रोत हो । सिमित साधन स्रोतका बाबजुत पनि उच्चतम उपलब्धी प्राप्त गर्ने उपाय अबलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय सरकारले आफ्नो साधन स्रोतको आधारमा बजेट तर्जुमा गरी खर्च गर्नु आज नितान्त आवश्यक छ । आम्दानी र स्रोत अनुसारको खर्च गर्नको लागि पनि खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी खर्च गर्ने प्रयोजनमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना नगर्दा खर्च गर्ने अख्तियार प्राप्त अख्तियारीलाई कार्य सगै भुक्तानी गर्न कठिन अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६५, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ लगायत कानुनहरूले गरेको व्यवस्था बमोजिम मात्र कुनै पनि तहको सरकारले खर्च गर्न पाउछ । हामी सहकार्य, समन्वय र सह अस्तित्वको आधारमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा शासन प्रशासन संचालन गरिरहेको अवस्थामा संघीय कानुन र प्रादेशिक कानुनहरूको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने र संघ र प्रदेश कानुनसंग नबाझिने गरि स्थानीय तहले कानुन बनाई तीनै तहका कानुनको परिपालना गरि सुशासनको प्रत्याभूति आम जनतालाई

गराउनु हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य हो । आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानून र यस जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कानून तथा कार्यविधिहरूले योजना/आयोजना तथा कार्यक्रम संचालनलाई निम्न प्रक्रिया अवलम्बन गरि कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ:-

क. मालसमान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नुपर्दा:-

१. अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी,
२. राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी,
३. सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी,
४. सोझै खरिद गरी,
५. उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई,
६. अमानतबाट,
७. एकमुष्ट दर विधिबाट,
८. क्याटालग सपिड खरिद विधिबाट,
९. लिमिटेड टेन्डरिड खरिद विधिबाट,
१०. बाई ब्याक मेथड खरिद विधिबाट

ख. परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दा:-

१. प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी,
२. सोझै वार्ताबाट ।

यसरी उल्लेखित काम वा खरिदको प्रकृति अनुसार विभिन्न विधिको प्रयोग गरि निर्माणको कार्य वा खरिद गर्नु पर्दा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा देहायका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ:-

१. स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेको आयोजना/योजना तथा कार्यक्रम हुन पर्ने,
२. स्वीकृत आयोजना/योजना तथा कार्यक्रमहरूको खरिद योजना तयार भएको हुन पर्ने,

३. आयोजना/योजनाको हकमा लागत अनुमान तयार गरी अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्ने र कार्यक्रमको हकमा प्रस्तावना तयार तथा स्वीकृत भएको हुनु पर्ने,
४. लागत अनुमान स्वीकृत वा कार्यक्रमको प्रस्तावना स्वीकृत पश्चात् खुला प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको गठन गर्नु पर्ने,
५. आयोजना/योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा अन्य पक्ष वा उपभोक्ता समिति /लाभग्राही समुदाय र सार्वजनिक निकाय (नगरपालिका) बीच दुई पक्षिय सम्झौता हुनु पर्ने,
६. आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा अन्य पक्ष वा उपभोक्ता समिति / लाभग्राही समुदायले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कार्य गर्नको लागि कायदेशि लिएको हुन पर्ने,
७. उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समिति बाहेक अन्य आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा अन्य पक्षले कार्य सम्झौता गर्दा कानुनले तोके बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत सार्वजनिक निकायलाई पेश गर्नु पर्ने,
८. कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि भित्र कार्य गरी भुक्तानी प्रक्रियाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, सार्वजनिक परिक्षण, अनुगमन प्रतिवेदन, प्राविधिक मुल्याङ्कन, प्राविधिक प्रतिवेदन, बिल भरपाई र विभिन्न चरणका फोटोहरु र वडा समितिको सिफरिस सहित भुक्तानी माग गर्नु पर्ने ।

उल्लेखित चरणका प्रक्रिया पुरा नगर्दा सार्वजनिक निकायले भुक्तानी गर्न नसक्ने हुदाँ नगर भित्रका राजनितिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, बुद्धिजिविहरु तथा निर्माण व्यवसायी, परामर्श दाता, आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समिति वा टोल विकास समितिका पदाधिकारीहरुलाई सचेतना जागृत गराउनु वा तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

### समस्या:

आ.व.२०७८।०७९ मा वडा अध्यक्षको मौखिक निर्देशनमा विभिन्न वडाहरुमा सम्झौता तथा कायदेशि बिना नै १८ वडा योजनाहरुको कार्य सम्पन्न भई भुक्तानीको लागि नगर कार्यपालिकाको योजना तथा बजेट शाखामा पेश भएकोमा भुक्तानीको कानुनी आधार नभएको र योजना कार्यान्वयन तथा भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया र कागजात पुरा नभएको

कारण भुक्तानी नभई निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति बाट भुक्तानीको लागि अनेकन पटक निवेदन पेश भएको हुदाँ मिति २०७९ साल माघ ५ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको सातौँ बैठकले तपसिलका १८ वटा योजनाहरूको भुक्तानीका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १४ बमोजिम ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।

तपसिल:

सम्झौता बिना काम सम्पन्न भएको योजनाहरू

क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं	रकम	कैफियत
१	आन्तरिक राजस्व कार्यालय देखि उत्तर मर्मत संभार गर्ने	२	१५०,०००.००	पिसिआर मेसिन खरिदमा विनियोजित रु.५ लाखबाट रकमान्तर गरेको ।
२	छठियाघाट भर्याङ निर्माण कार्य	१२	५,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
३	छठ्टीमाई घाटको कल्भर्ट निर्माणमा माटो पुर्ने	१२	५,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
४	ईमलिप्रति टोलको फिल्ड र छठघाटमा माटो पुर्ने	८	५,००,०००.००	ईमलिप्रति टोलमा विद्युतिकरण वडा नं. ८ को आ.व. २०७७।०७८ बाट रु २ लाख थप ।
५	बाटो स्तरोन्नती तथा बाटो मर्मत	१४	३,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
६	वडा भरि बाटो मर्मत र सम्भार (सानो मटियर्वा, ठुलो मटियर्वा, मथुरापुर जाने बाटो )	१९	६,८०,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
७	घण्टीमाई टोलमा सडक ढलान	४	७,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत योजनामा नपरेको
८	वडा भरि सडक तथा ग्रावल मर्मत	२०	५,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
९	१२ नं. वडा देखि गुलरिया टोल हुदै वडा नं. १९ सम्म बाटो ग्रेवल तथा मर्मत	२०	५,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
१०	फत्तेपुर वडा भरि बाटो ग्राभेल र मर्मत	१२	४,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना

११	वडा भरि बाटो मर्मत र सम्भार(इनर्वासिरा, गुलेरिया बन्जरिया जाने बाटो)	१९	७,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
१२	बाटो मर्मत तथा ग्रेवल वडा भरी	१५	८,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
१३	सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम तथा फोहरमैला व्यवस्थापन	१५	५,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
१४	दुर्गा मन्दिर थानीमाई मन्दिरमा ट्रेस निर्माण	१	५,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
१५	सडक पोलबत्ती मर्मत तथा जडान वडा भरी	२०	२,१०,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजना
१६	महादेव मन्दिर देखि उत्तर पश्चिम र सुवासको घर माथि सम्म नाला निर्माण	१	१०,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजनामा परेता पनि सातौं नगर सभाबाट बजेट व्यवस्था भएको ।
१७	महादेव मन्दिरमा अधुरो पर्खाल र गेट निर्माण	१	५,००,०००.००	आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वडा स्तरिय योजनामा परेता पनि सातौं नगर सभाबाट बजेट व्यवस्था भएको ।
१८	विभिन्न वडाहरुमा हुमपाईप खरिद तथा व्यवस्थापन खर्च		७,५०,०००.००	
जम्मा			८८,६५,०००.००	

उल्लेखित योजनाहरुको भुक्तानी नहुनुका कारणहरु देहाय अनुसार छन:-

क. आ.व. २०७८।०८० मा २ अर्ब ३८ करोड ६३ लाख विनियोजन मध्ये १ अर्ब ५ करोड ७४ लाख चालू तर्फ र १ अर्ब ३२ करोड ८९ लाख पुजिगत तर्फ बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । जुन विनियोजन बजेटमा ५३ करोड १५ लाख ६० हजार रकम आयमा अपुग भई घाटा बजेट भएको देखिन्छ । जस अनुसार २४ वटै वडाहरु र नगर स्तरिय पुजिगत बजेटको ६०% मात्र खर्च गर्न सकिने र ४०% खर्च गर्न नसकिने गरि खर्च कटौती गर्ने निर्णय समेत कार्यपालिकाबाट भएको छ ।

यसरी खर्च कटौती हुदाँ तत्कालिन जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो वडा स्तरिय बजेट खर्च गर्न नसक्नु यो समस्याको प्राथमिक कारण हो ।

ख. २०७९ जेष्ठ र असार महिनामा हुन सक्ने डुवान तथा भित्री कृषि सडकको बाटो घाटो भत्किने बिग्रने समस्या मौसमको कारणले आई जनताको माग बमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु तत्कालिन वडा अध्यक्ष तथा वडा समितिको दायित्व र कर्तव्य पनि भएकोले यसरी उल्लेखि प्रक्रिया अपनाउदा ढिल सुस्ति हुने बाध्यताका कारण पनि मौखिक निर्देशनमा काम गराउनु दोस्रो समस्या हो ।

ग. यसरी अनुमानित आन्तरिक श्रोतको अपुग भएपछि पुजिगत बजेटको ४०% बजेट कटौती गर्दाको कारणले पनि कुनै कुनै वडा अध्यक्षले मेरो वडाको सिलिडको बजेट कसले कसरी कटौती गर्छ भनेर पनि मौखिक आदेशमा काममा लगाउनु अर्को समस्या हो ।

घ. प्रचलित कानुनले गरेका व्यवस्थाहरूको बारेमा जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी नहुनु पनि एक अर्को समस्या हो ।

ड. समयमा कायदिश, प्राविधिक ल.ई, प्राविधिक मुल्याङ्कन लगायत आवश्यक कागजातहरू पेश नभएको ।

### कार्यदल र कार्यविवरण:

आ.व.२०७८।०७९ मा वडा अध्यक्षको मौखिक निर्देशनमा विभिन्न वडाहरूमा सम्झौता तथा कायदिश बिना नै १८ वडा योजनाहरूको कार्य सम्पन्न भई भुक्तानीको लागि नगर कार्यपालिकाको योजना तथा बजेट शाखामा पेश भएकोमा भुक्तानीको कानुनी आधार नभएको र योजना कार्यान्वयन तथा भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया र कागजात पुरा नभएको कारण भुक्तानी नभई निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति बाट भुक्तानीको लागि अनेकन पटक निवेदन पेश भएको हुदाँ मिति २०७९ साल माघ ५ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको सातौँ बैठकले तपसिलका १८ वटा योजनाहरूको भुक्तानीका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १४ बमोजिम ७ सदस्यीय कार्यदल गठन तपसिल अनुसार गठन गरिएको छ ।

तपसिल:

क. श्री सुकुमाया कुमारी – संयोजक

ख. श्री दिपेन्द्र बहादुर चौधरी – सदस्य

ग. श्री बुद्ध कुमारी अधिकारी – सदस्य

घ. श्री मोतीलाल राउत यादव – सदस्य

ड. श्री संजय प्रसाद पटेल – सदस्य

च. श्री राम नरेश यादव – सदस्य

छ. श्री बालाराम खड्का – सदस्य – सचिव

### कार्यदलको कार्यविवरण:

१. कार्यदलले यो समस्याको अवस्था विश्लेषण गर्ने,
२. स्थलगत निरिक्षण गरि स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का गराउने,
३. आवश्यक निर्णय गरि भुक्तानी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा नगर कार्यपालिकामा सुझाव सहित सिफारिस गर्ने गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने।

### भाग २ अवस्था विश्लेषण

स्थलगत अनुगमन निरिक्षण र स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्काको आधारमा योजना कार्यान्वयन र संचालनको अवस्था तथा योजनाको आवश्यकताहरुलाई देहाय अनुसार उल्लेख गरिएको छ ।

सि.नं	योजनाको नाम	वडा नं.	काम भए/नभएको	भुक्तानीको लागि पेश भएको रकम रु.	योजनाको आवश्यकता छ वा छैन?	योजनाको कामबाट सन्तुष्ट या असन्तुष्ट	भुक्तानी दिने या नदिने	कैफियत
१	आन्तरिक राजस्व कार्यालय देखि उत्तर मर्मत संभार गर्ने	२	हो	१५०,०००.००	थियो	छौं	दिने	स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
२	छठियाघाट भर्याङ निर्माण कार्य	१२	हो	५,००,०००.००	थियो	छौं	दिने	स्थलगत सर्जिमिन

								मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
३	छट्टीमाई घाटको कल्भर्ट निर्माणमा माटो पुर्ने	१२	हो	५,००,०००.००	थियो	छाँ	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
४	ईमलिप्रति टोलको फिल्ड र छठघाटमा माटो पुर्ने	८	हो	५,००,०००.००	थियो	छाँ	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
५	बाटो स्तरोन्नती तथा बाटो मर्मत	१४	हो	३,००,०००.००	थियो	छाँ	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
६	वडा भरि बाटो मर्मत र सम्भार (सानो मटियर्वा, ठुलो मटियर्वा, मथुरापुर जाने बाटो )	१९	हो	६,८०,०००.००	थियो	छाँ	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
७	घण्टीमाई टोलमा सडक ढलान	४	हो	७,००,०००.००	थियो	छाँ	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
८	वडा भरि सडक तथा ग्रावल मर्मत	२०	हो	५,००,०००.००	थियो	छाँ	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
९	१२ नं. वडा देखि गुलरिया टोल हुदै वडा नं. १९ सम्म बाटो ग्रेवल तथा मर्मत	२०	हो	५,००,०००.००	थियो	छाँ	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।

१०	फत्तेपुर वडा भरि बाटो ग्राभेल र मर्मत	१२	हो	४,००,०००.००	थियो	छौं	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
११	वडा भरि बाटो मर्मत र सम्भार(इनर्वासिरा , गुलेरिया बन्जरिया जाने बाटो)	१९	हो	७,००,०००.००	थियो	छौं	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
१२	बाटो मर्मत तथा ग्रेवल वडा भरी	१५	हो	८,००,०००.००	थियो	छौं	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
१३	सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम तथा फोहरमैला व्यवस्थापन	१५	हो	५,००,०००.००	थियो	छौं	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
१४	दुर्गा मन्दिर थानीमाई मन्दिरमा ट्रेस निर्माण	१	हो	५,००,०००.००	थियो	छौं	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
१५	सडक पोलबत्ती मर्मत तथा जडान वडा भरी	२०	हो	२,१०,०००.००	थियो	छौं	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
१६	महादेव मन्दिर देखि उत्तर पश्चिम र सुवासको घर माथि सम्म नाला निर्माण	१	हो	१०,००,०००.००	थियो	छौं	दिने	आ.व. २०७९/०८० मा बजेट व्यवस्था भई
१७	महादेव मन्दिरमा अधुरो पर्खाल र गेट निर्माण	१	हो	५,००,०००.००	थियो	छौं	दिने	कार्यान्वयन को चरणमा रहेको ।

१८	विभिन्न वडाहरूमा हुमपाईप खरिद तथा व्यवस्थापन खर्च	हो	७,५०,०००.००	थियो	५ छौं	दिने	स्थलगत सर्जिमन मुचुल्काबाट कार्य भएको देखिएको ।
----	---	----	-------------	------	-------	------	---

### योजना स्थलको यथार्थ चित्रण:

स्थलगत निरीक्षण गर्दा देखिएका योजना स्थलका फोटाहरु र सर्जिमिन मुचुल्काहरुबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि उल्लेखित काम हुदै नभएको नभई काम भएको तर त्यसको नापजाँच प्राविधिक मुल्याङ्कन प्रतिवेदनबाट मात्र एकिन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

### भाग ३ निष्कर्ष र सुझाव

#### निष्कर्ष:

- कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई गरिने कार्य भुक्तानी योग्य हुदैनन् र त्यसलाई कार्य प्रगतीमा गन्न सकिदैन र सक्रिदो रहेनछ भन्ने कुराको अवगत यसबाट भएको देखिन्छ ।
- भवनाले विकास निर्माण गर्न सकिदैन र गर्नु हुदैन भन्ने चेत जागृत यसले हुनु पर्छ । विकास हुन निश्चित प्रक्रिया छ त्यो हो: बजेट निर्माण, खरिद प्रक्रिय अवलम्बन र कार्यान्वयन तथा भुक्तानी एवं कार्य सम्पन्न प्रक्रिया ।
- बुदाँ नं. १ र २ का कुरा हुदाँहुदै पनि स्थलगत अनुगमन तथा स्थानीय जनताको सर्जिमन मुचुल्काको आधारमा तपसिलका योजनाहरुको भुक्तानीको लागि वडा समितिको निर्णय र सिफारिस, प्राविधिकको नाप जाँच तथा प्राविधिक बिल र भरपाईको आधारमा नगर कार्यापाललिकाको बैठकबाट निर्देशन भएमा मात्र भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने देखिन्छ ।

#### तपसिल:

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	भुक्तानीको लागि पेश भएको रकम रु.
१	आन्तरिक राजस्व कार्यालय देखि उत्तर मर्मत संभार गर्ने	२	१५०,०००.००
२	छठियाघाट भर्याड निर्माण कार्य	१२	५,००,०००.००

३	छठीमाई घाटको कल्भर्ट निर्माणमा माटो पुर्ने	१२	५,००,०००.००
४	ईमलिप्रति टोलको फिल्ड र छठघाटमा माटो पुर्ने	८	५,००,०००.००
५	बाटो स्तरोन्नती तथा बाटो मर्मत	१४	३,००,०००.००
६	वडा भरि बाटो मर्मत र सम्भार (सानो मटियर्वा, ठुलो मटियर्वा, मथुरापुर जाने बाटो )	१९	६,८०,०००.००
७	घण्टीमाई टोलमा सडक ढलान	४	७,००,०००.००
८	वडा भरि सडक तथा ग्रावल मर्मत	२०	५,००,०००.००
९	१२ नं. वडा देखि गुलेरिया टोल हुदै वडा नं. १९ सम्म बाटो ग्रेवल तथा मर्मत	२०	५,००,०००.००
१०	फत्तेपुर वडा भरि बाटो ग्राभेल र मर्मत	१२	४,००,०००.००
११	वडा भरि बाटो मर्मत र सम्भार(इनर्वासिरा, गुलेरिया बन्जरिया जाने बाटो)	१९	७,००,०००.००
१२	बाटो मर्मत तथा ग्रेवल वडा भरी	१५	८,००,०००.००
१३	सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम तथा फोहरमैला व्यवस्थापन	१५	५,००,०००.००
१४	दुर्गा मन्दिर थानीमाई मन्दिरमा ट्रेस निर्माण	१	५,००,०००.००
१५	सडक पोलबत्ती मर्मत तथा जडान वडा भरी	२०	२,१०,०००.००
१६	विभिन्न वडाहरुमा हुमपाईप खरिद तथा व्यवस्थापन खर्च		७,५०,०००.००

### सुझावः

कार्यदलले गरेको स्थलगत अनुगमन तथा वस्तुस्थितिको विश्लेषणबाट नगरपालिकालाई देहायका सुझावहरु दिन उपयुक्त देखिन्छः-

१. सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली, आर्थिक कार्यविधि, नगरपालिकाले जारी गरेका कानूनहरु, प्रदेश तथा नेपाल सरकारका कानूनहरु तथा समय समयमा जारी गरेका परिपत्र निर्देशन एवं कार्यविधि र निर्देशनहरुको परिपालना गर्नु हामी सबै कर्तव्य र दायित्व हो । उल्लेखित कुराहरुको हुबहु परिपालना गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको हाम्रो आवश्यकता हो । यसर्थ नगरबाट प्रवाह हुने प्रकारका सेवाहरु (सार्वजनिक वा निर्माण) कानून सम्मत् प्रवाह- गर्न गराउन आवश्यक छ ।

२. प्राप्त आखितयारीको र आफुले प्राप्त गरेको पदको कानून सम्मत् सही सदुपयोग गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सुशासन, चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रशासन तथा मापणयोग्य, दिगो र टिकाउ विकास एवं नागरिक / नगरवासी प्रति उत्तरदायी स्थानिय सरकारको निर्माण गराउनु आजको यस नगरको लागि पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ ।

३. सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरू (जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारी) जनता प्रति उत्तरदायी हुन, जवाफदेहि हुन, निष्पक्ष हुन कानुनी राज्य निर्माणको अवधारणालाई आत्मसाथ गरी कानुन भन्दा कोही माथि नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

४. खरिद योजना र खरिद गुरुयोजना बनाएर मात्र योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनु पर्छ ।

५. आवधिक योजना र मध्यमकालिन खर्च योजना बनाई योजना छनौट गर्नु गराउनु पर्छ ।

६. योजना छनौट तथा कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यविधि वा निर्देशिका गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

७. जनप्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित वडा सचिव र शाखा महाशाखा प्रमुखहरूलाई समय समयमा योजना तथा कार्यक्रम छनौट, खरिद तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया र भुक्तानी प्रक्रिया तथा त्यस संग सम्बन्धित कानुनी पाटोको विषयमा अभिमुखिकरण तालिम दिन सुझाव पेश गर्दछौं ।

८. नगरले योजना बैंक बनाई त्यो भन्दा बाहिरबाट योजना तथा कार्यक्रम नल्याउने प्रथाको विकास गर्न सुझाव पेश गर्दछौं ।

९. नगरमा दर्ता भएका घ वर्णका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

१०. टोल विकास संस्था र लाभग्राही समुदायलाई नगरको विकास, समृद्धि तथा मर्मत संभार एवं संरक्षणमा समेत जोड्नु पर्ने देखिन्छ ।

११. नगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेशागत विकास गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

१२. योजना छनौट गर्ने पहिलो प्राथमिकता आम नगरवासीलाई दिनु पर्छ नकि जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई जसबाट योजना / आयोजना प्रति आज जनताको अपवत्व स्वीकार्य हुन्छ । यसर्थ योजना तथा कार्यक्रमको छनौटमा लाभ लागतको विश्लेषण गर्ने संयन्त्र बनाई योजना छनौट, कार्यान्वयन र मर्मत संभार गरी दिगो रूपमा टीकाउ बनाउने कार्य सम्बन्धित जनतालाई सक्रिय बनाई मुख्य भूमिका दिने बलियो संयन्त्र नगरले बनाउनु पर्नेछ ।